

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus tetap selalu selaras dengan kebijakan nasional pemerintah. Pemberlakuan otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintahan daerah ini untuk membuat kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan, harapan dan aspirasi masyarakat setempat di daerahnya.

Upaya untuk mencapai Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sumatera Selatan 2024 – 2026 yang dirumuskan sebagai “SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN TERDEPAN” .

Latar Belakang Penyusunan Laporan

1. Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

II. PERENCANAAN/PERJANJIAN KINERJA

A. Indikator Kinerja OPD

Indikator Kinerja OPD berdasarkan RPD dan RENSTRA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026:

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Kinerja Pada Awal RPD	Satuan	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
1	2	3	4	6	8
1.	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi (Permendagri 18)	58,24	%	61,24	62,73
2.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Longsor (Permendagri 18)	88,05	%	91,86	95,91

Pengukuran kineja berisi indikator kinerja, target dan realisasi pencapaian target masing-masing sasaran dan indikator sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja (PK). Adapun pengukuran kinerja terhadap target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, dapat dijelaskan pada tabel berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	SATUAN	TARGET TRIWULAN			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	- Terwujudnya Infrastruktur Daerah Irigasi Permukaan/Irigasi Rawa Yang Berfungsi Baik	- Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	61,24	%	14,94	14,94	14,94	14,94
2.	- Meningkatnya Pengamanan Kawasan tebing rawan longsor dan berkurangnya sedimentasi pada aliran sungai	- Persentase Luas Kawasan Rawan Banjir dan Longsor Yang Terlindungi Oleh Insfrastruktur Pengendalian Banjir dan Longsor	91,86	%	21,96	21,96	21,96	21,96

Adapun Perbandingan target dan Realisasi Kinerja dapat dijelaskan dengan rinci melalui tabel berikut ini :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	SATUAN	PENTAHAPAN		KET.
				Triwulan I		
				Target	Realisasi	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Irigasi Permukaan (D.I) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	61,24	%	14,02	0	
Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab/Kota	Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	91,86	%	21,96	0	

III. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Kinerja Triwulan sebagai bentuk monitoring pencapaian kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang, 2025
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Provinsi Sumatera Selatan

Ir. H. HERWAN, M.M
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19660601 199003 1 004