

MOKEV RENCANA AKSI TA. 2025 TRIWULAN I
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

SASARAN	INDIKATOR SARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN				Program/Kegiatan	Sasaran Program Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PENTAHAPAN				Page Anggaran	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1		TW 2			
											TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	10	11	12	13	14	19	20
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%					DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN								397,317,158,707	
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Rasio kemandapan jalan (%)	87%	0	0	45	0	325,060,857,684.00	
							Penyelenggaraan Jalan Provinsi		Panjang jalan yang ditangani (Km)	100.00 %	0	0	45	0	325,060,857,684.00	
							Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi		Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya diawasi	1,779.27 Km	0	0	45	10.13	31,603,633,831.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 10,13%
							Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin	2.00 Paket	0	0	45	26.79	5,046,500,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 26.79%
							Pemeliharaan Berkala Jembatan		Jumlah Jembatan yang dipelihara secara berkala	2.00 Paket	0	0	45	20.13	7,546,500,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 20.13%
							Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya	1,779.27 Km	0	0	45	0	213,000,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang direhabilitasi	Km	0	0	45	9.61	13,127,906,152.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 9.61%
							BIDANG PPBMD								13,127,906,152.00	
							Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang direkonstruksi	13 Km	0	0	45	0.91	104,529,211,227.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 0.91%
							Pembangunan Jembatan		Jumlah Jembatan yang dibangun	1 Unit	0	0	45	31.94	7,513,250,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 31.94%
							Penggantian Jembatan		Jumlah Jembatan yang diganti	9 Unit	0	0	45	2.5	79,633,566,915.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 2.5%
							Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	7.37 Km	0	0	45	0	44,279,500,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun	12 dokumen	0	0	45	1.77	14,989,913,832.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 1.77%
							Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Panjang Jalan yang dibangun	1 Km	0	0	45	14.12	11,989,198,135.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 14.12%
							Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Panjang Jalan/Jembatan yang disurvei kondisinya	1.779,27 Km dan 9.044,780 M	0	0	45	7.56	2,787,177,592.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 7.56%
							Pengelolaan Leger Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	2 Dokumen	0	0	45	0	1,801,500,000.00	Kegiatan belum terlaksana

SASARAN	INDIKATOR SARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN				Program/Kegiatan	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PENTAHAPAN				Pagu Anggaran	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Indikator Kinerja			TW 1		TW 2			
											TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	10	11	12	13	14	19	20
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (Maju Kualitas Lingkungan Hidup)	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	75%					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	75 %	0	0	45	1.4	4,789,070,250.00	
							Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		Jumlah Dokumen Penetapan RTR yang ditetapkan	100 %	0	0	45	0	1,268,350,250.00	
							Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	2 Dokumen	0	0	45	0	279,112,200.00	Kegiatan belum terlaksana
							Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang		Jumlah Publikasi informasi Penataan Ruang	1 Publikasi	0	0	45	0	296,479,050.00	Kegiatan belum terlaksana
							Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang		Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	3 Orang	0	0	45	0	682,759,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	100 %	0	0	45	3.97	1,682,500,000.00	
							Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang		Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 laporan	0	0	45	13.01	513,600,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 13.01%
							Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Dokumen	0	0	45	0	179,400,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota		Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	6 Dokumen	0	0	45	0	534,250,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kab/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	8 Dokumen	0	0	45	0	455,250,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	100 %	0	0	45	0	1,166,950,000.00	
							Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha		Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan Waktu yang berlaku	8 Layanan	0	0		0	84,250,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1 Laporan	0	0		0	615,550,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non berusaha		Jumlah Layanan KKPR sesuai dengan Ketentuan waktu yang berlaku	7 Layanan	0	0		0	44,450,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang		Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1 Dokumen	0	0		0	253,200,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	0	0		0	169,500,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100 %	0	0	45	0	681,270,000.00	
							Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	0	0	45	0	86,000,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi	Jumlah Kasus Indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang	1 Kasus	0	0	45	0	39,500,000.00	Kegiatan belum terlaksana

SASARAN	INDIKATOR SARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN				Program/Kegiatan	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PENTAHAPAN				Pagu Anggaran	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Indikator Kinerja			TW 1		TW 2			
											TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	10	11	12	13	14	19	20
							Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Jumlah Dokumen Tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	0	0	45	0	39,320,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Dokumen Tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	5 Kasus	0	0	45	0	87,000,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Penilaian Perwujudan RTR		Jumlah Dokumen Tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	0	0	45	0	298,320,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Penyataan Mandiri Pelaku UMK		Dokumen Tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang	1 Dokumen	0	0	45	0	131,130,000.00	Kegiatan belum terlaksana
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0	0	45	31.55	67,367,230,773.00	
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen yang disusun	100 %	0	0	45	4.28	1,181,891,566.00	
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Daerah	4 Dokumen	0	0	45	0	743,821,566.00	Kegiatan belum terlaksana
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	45	0	16,500,000	Kegiatan belum terlaksana
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	0	0	45	0	21,000,000	Kegiatan belum terlaksana
							Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	0	45	0	16,500,000	Kegiatan belum terlaksana
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	0	0	45	0	21,000,000	Kegiatan belum terlaksana
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	0	45	29.04	174,320,000	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 29.04%
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	0	0	45	0	188,750,000	Kegiatan belum terlaksana
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	0	0	45	42.64	44,093,531,207.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 42.64%

SASARAN	INDIKATOR SARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN				Program/Kegiatan	Sasaran Program Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PENTAHAPAN				Pagu Anggaran	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1		TW 2			
											TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	261 Orang	0	0	45	43.69	37,399,104,012.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 43.69%	
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	0	0	45	43.69	5,581,736,875.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 43.69%	
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0	0	45	2.74	998,250,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 2.74%	
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	0	0	45	0	16,250,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	0	0	45	0	57,190,320.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Pengelolaan dan Penyipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 dokumen	0	0	45	0	16,250,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	17 dokumen	0	0	45	0	16,500,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Penyusunan Pelaporan dan Analais Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analais Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	0	0	45	0	8,250,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	100 %	0	0	45	0.87	2,285,850,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 0.87%	
							Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0	0	45	0	1,898,250,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0	0	45	0	247,000,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada tahun	1 Laporan	0	0	45	0	72,500,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	0	45	0	68,100,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan kepegawaian	100 %	0	0	45	3.96	501,650,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 3.96%	
							Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 Unit	0	0	45	31.95	62,200,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 31.95%	
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	0	0	45	0	81,500,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Tahun	0	0	45	0	300,000,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	30 orang	0	0	45	0	57,950,000.00	Kegiatan belum terlaksana	

SASARAN	INDIKATOR SARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN				Program/Kegiatan	Sasaran Program Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PENTAHAPAN				Pagu Anggaran	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1		TW 2			
											TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	19	20
							Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi PD	100 %	0	0	45	25.32	1,719,808,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 25.32%
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	0	45	41.89	88,400,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 41.89%
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	0	45	53.38	237,096,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 53.38%
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	0	45	33.17	303,590,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 33.17%
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	0	45	0	100,000,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0	0	45	39.69	170,000,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 39.69%
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Laporan	0	0	45	10.08	55,000,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 10.08%
							Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	0	45	0	-	Kegiatan belum terlaksana
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	0	0	45	0	370,950,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0	0	45	44.92	111,772,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 44.92%
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	0	45	16.92	283,000,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 16.92%
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya unit pengadaan BMD	100 %	0	0	45	0	4,463,700,000.00	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	0	45	0	-	Kegiatan belum terlaksana
							Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	45	0	50,800,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	0	45	0	4,412,900,000.00	Kegiatan belum terlaksana
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya layanan jasa PD	100 %	0	0	45	27.91	3,944,700,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 27.91%
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0	0	45	40	15,000,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 40%
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Nstrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Laporan	0	0	45	25.88	1,640,000,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 25.88%
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	0	0	45	29.29	2,289,700,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 29.29%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100 %	0	0	45	6.72	9,176,100,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 6.72%

SASARAN	INDIKATOR SARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN				Program/Kegiatan	Sasaran Program Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PENTAHAPAN				Pagu Anggaran	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1		TW 2			
											TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	0	0	45	43.02	1,970,000,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 43.02%	
							Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Bta	0	0	45	34.29	59,000,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 34.29%	
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bta	0	0	45	0	3,007,350,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	0	45	0	4,139,750,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI							3,063,250,000.00		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100 %					496,000,000.00		
							Administrasi Barang Milik Daerah SKPD		7 Dokumen					496,000,000.00		
							Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan					496,000,000.00		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4 Dokumen					266,000,000.00		
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		1 Tahun					266,000,000.00		
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7 unit					1,198,250,000.00		
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		3 Unit					1,198,250,000.00		
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %					753,000,000.00		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Bta					744,750,000.00		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		4 unit					8,250,000.00		
							Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD	100 %	0	0	45	0	350,000,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0	0	45	0	350,000,000.00	Kegiatan belum terlaksana	
							UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN OKU							84,243,159,390.00		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		90.90 %					84,243,159,390.00		
							Penyelenggaraan Jalan Provinsi		100 %					84,243,159,390.00		
							Rehabilitasi Jalan		3.92 Km					19,626,500,000.00		
							Pemeliharaan Rutin Jalan		293.63 Km			58.35		2,764,800,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 34.29%	
							Pemeliharaan Berkala Jalan		15.90 Km					61,851,859,390.00		
							UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN OKUT							75,999,100,000.00		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		90.90 %					75,999,100,000.00		
							Penyelenggaraan Jalan Provinsi		100 %					75,999,100,000.00		
							Rehabilitasi Jalan		11.45 Km					57,251,500,000.00		
							Pemeliharaan Rutin Jalan		269.46 Km			44.24		2,307,850,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 44.24%	
							Pemeliharaan Berkala Jalan		5.47 Km					16,439,750,000.00		
							UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN MUARA ENIM							53,355,972,403.00		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		90.90 %					53,355,972,403.00		
							Penyelenggaraan Jalan Provinsi		100 %					53,355,972,403.00		

SASARAN	INDIKATOR SARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN				Program/Kegiatan	Sasaran Program Indikator Kinerja	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PENTAHAPAN				Pagu Anggaran	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1		TW 2			
											TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	
							Rehabilitasi Jalan			4.40 Km				27,555,484,355.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 50.51%	
							Pemeliharaan Rutin Jalan			309.48 Km			50.51	2,934,238,048.00		
							Pemeliharaan Berkala Jalan			7.60 Km				22,866,250,000.00		
							UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN LAHAT							79,200,300,000.00		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			90.90 %				79,200,300,000.00		
							Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100 %				79,200,300,000.00		
							Rehabilitasi Jalan			12.40 Km				62,053,000,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 51.8%	
							Pemeliharaan Rutin Jalan			244.13 Km			51.8	2,281,050,000.00		
							Pemeliharaan Berkala Jalan			4.93 Km				14,866,250,000.00		
							UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN OKI							100,027,600,000.00		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			90.90 %				100,027,600,000.00		
							Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100 %				100,027,600,000.00		
							Rehabilitasi Jalan			9.50 Km				47,579,500,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 50.11%	
							Pemeliharaan Rutin Jalan			306.86 Km			50.11	2,895,100,000.00		
							Pemeliharaan Berkala Jalan			16.50 Km				49,553,000,000.00		
							UPTD JALAN DAN JEMBATAN KOTA PALEMBANG							99,247,520,000.00		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			90.90 %				99,247,520,000.00		
							Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100 %				99,247,520,000.00		
							Pemeliharaan Rutin Jalan			74.08 Km			67.53	1,149,020,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 67.53%	
							Pemeliharaan Berkala Jalan			18.48 Km				98,098,500,000.00		
							UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN MUBA							19,537,950,000.00		
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			90.90 %				19,537,950,000.00		
							Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100 %				19,537,950,000.00		
							Pemeliharaan Rutin Jalan			94.52 Km			45.58	971,700,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 45.58%	
							Pemeliharaan Berkala Jalan			6.17 Km				18,566,250,000.00		

SASARAN	INDIKATOR SARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN				Program/Kegiatan	Sasaran Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	PENTAHAPAN				Pagu Anggaran	Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Indikator Kinerja			TW 1		TW 2			
											TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	3	9	10	11	12	13	14	19	20
							UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN MURA								15,062,000,000.00	Kegiatan sudah terlaksana pada Triwulan II dengan Realisasi 37.33%
							PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			90.90 %					15,062,000,000.00	
							Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100 %					15,062,000,000.00	
							Pemeliharaan Rutin Jalan			186.93 Km				37.33	1,809,000,000.00	
							Pemeliharaan Berkala Jalan			1.80 Km					5,426,500,000.00	
							Pelebaran Jalan Menuju Standar			1.30 Km					7,826,500,000.00	
							Total					0.00			926,954,010,500.00	


 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Bina Marga dan Tata Ruang
 Provinsi Sumatera Selatan,
Dr. M. AFFANDI ST., M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19701230 199203 1 002